


RV. 555 SOTRASAMBANDET Straume/Knarrevik

Se bakside for forklaring av kart og tidslinje for arbeid



Vi bygger Sotrasambandet

- Statens vegvesen har inngått kontrakt med OPS-selskapet Sotra Link for å prosjektere, bygge, drifte og vedlikeholde
- Sotra Link har totalansvaret for drift av vegnettet i 25 år
- Byggestart 1. kvartal 2023
- Byggetid 5 år



Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev



Meld deg på sprengningsvarsel (SMS)



Besøk oss på www.sotralink.no



Besøk Statens vegvesen på www.vegvesen.no



www.sotralink.no

Alle datoer er planlagte, med forbehold om endringer!

Kode	Beskrivelse	Status	Planlagt start	Planlagt fullføring	Type aktivitet	Støy
A	Generell massehåndtering i Straume østlige område	Pågår	Des 2023	Des 2026	Boring og sprengning, utgraving og fylling	Høyt støynivå – boring utendørs
B	Generell massehåndtering i Straume nordøstlige område	Pågår	Jan 2024	Des 2026	Boring og sprengning, utgraving og fylling	Høyt støynivå – boring utendørs
C	Generell massehåndtering i Straume sentrale område	Ikke påbegynt	Des 2026	Jan 2028	Boring og sprengning, utgraving og fylling	Høyt støynivå – boring utendørs
D	Generell massehåndtering i Straume vestlige område	Ikke påbegynt	Mars 2024	Juli 2025	Fylling, mudring og sprengning utenfor kysten	Høyt støynivå – boring utendørs
1	Omlagging veg #1 Rv. 555	Ikke påbegynt	Aug 2027	Mai 2028	Boring og sprengning, utgraving og fylling	Høyt støynivå – boring utendørs
2	Omlagging veg #2 Fv. 209	Pågår	Jan 2024	01 Mai 2024	Boring og sprengning, utgraving og fylling	Høyt støynivå – boring utendørs
3	Omlagging veg #3 Rv. 555	Pågår	Feb 2024	Juni 2024	Boring og sprengning; når omlagging av veg er operativ, vil Arefjordvegen bli stengt	Høyt støynivå – boring utendørs
K103 K308	Straumsundet broer	Pågår	Mars 24	Des 2025	Pæling utenfor kysten, utgraving, fylling, byggearbeider med armert betong	Høyt støynivå – Store maskiner i arbeid
STR	Straumetunnelen	Ikke påbegynt	Juni 2024	Feb 2025	Boring og sprengning	Høyt støynivå – boring utendørs
K800	Fylling og kulvert i Arefjordpollen	Ikke påbegynt	Mai 2024	Nov 2025	Fylling i vann	Høyt støynivå – Store maskiner i arbeid
KNA	Knarrvikatunnelen	Ikke påbegynt	Sep 2024	Juni 2025	Boring og sprengning	Høyt støynivå – boring utendørs

Måter å bedre støv/støy- og trafikkforhold for naboer

Avbøtende tiltak :

- Installert støymonitorer i de mest utsatte husene, og analyserer støynivå fortløpende.
 - Støyende utstyr som skal stå fast, er plassert bort fra utsatte hus
 - Ved boring bruker vi vann (der det er mulig) for å begrense støv..



Statens vegvesen



Takk for din tålmodighet i byggeperioden!